



Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025



Boletín a mayo 2024

Corte al 31.05.2024





VIVIENDAS TERMINADAS

marzo 2022 a mayo 2024

Meta a marzo 2026

260.000

Viviendas

Viviendas terminadas
a mayo 2024

123.283

Viviendas

47,4%

**Meta marzo
2026**

**Avance a mayo
2024**

260.000

Terminadas

123.283

más de **100.000**

En ejecución

121.921

más de **40.000**

Por iniciar

84.452
proyectos aprobados
por iniciarse

Consideraciones: Viviendas terminadas: DS 49 y DS 10: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; DS 19: Recepción Municipal total y parcial; DS 01: Reporte SIGFE; DS 49 adquisición: Reporte SIGFE ; DS 120: Resolución subsidio asignado.



VIVIENDAS TERMINADAS

marzo 2022 a mayo 2024

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas
Arica y Parinacota	7.540	2.747
Tarapacá	9.300	3.074
Antofagasta	17.400	3.308
Atacama	7.517	3.187
Coquimbo	12.490	6.737
Valparaíso	31.246	12.527
O'Higgins	14.667	7.838
Maule	16.667	12.850
Ñuble	6.557	5.005
Biobío	18.896	13.577
La Araucanía	13.533	9.977
Los Ríos	5.612	2.757
Los Lagos	14.165	7.325
Aysén	1.293	739
Magallanes	1.962	1.764
Metropolitana	81.155	29.871
Nacional	260.000	123.283




VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico						
Servicio	[0-25[[25-50[[50-75[[75-100[100%	Total
Arica y Parinacota	1.258	1.220	1.242	735	159	4.614
Tarapacá	1.936	1.088	19	1.084	147	4.274
Antofagasta	2.340	290	345	2.275	0	5.250
Atacama	2.166	583	210	995	133	4.087
Coquimbo	1.570	1.941	308	1.413	195	5.427
Valparaíso	4.862	1.834	1.258	4.443	1.448	13.845
O'Higgins	4.617	858	1.018	1.262	255	8.010
Maule	2.226	1.116	1.537	2.423	24	7.326
Ñuble	1.917	540	290	1.815	338	4.900
Biobío	3.311	1.761	1.685	2.623	652	10.032
La Araucanía	3.992	537	1.347	3.408	295	9.579
Los Ríos	574	522	287	930	105	2.418
Los Lagos	2.182	1.290	1.095	2.910	166	7.643
Aysén	31	346	10	248	30	665
Magallanes	612	552	575	773	0	2.512
Metropolitana	14.258	3.434	4.275	8.337	1.035	31.339
Nacional	47.852	17.912	15.501	35.674	4.982	121.921



VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	2.747	4.614	981	8.342
Tarapacá	3.074	4.274	3.452	10.800
Antofagasta	3.308	5.250	5.041	13.599
Atacama	3.187	4.087	1.587	8.861
Coquimbo	6.737	5.427	4.595	16.759
Valparaíso	12.527	13.845	8.567	34.939
O'Higgins	7.838	8.010	4.549	20.397
Maule	12.850	7.326	4.626	24.802
Ñuble	5.005	4.900	3.061	12.966
Biobío	13.577	10.032	5.966	29.575
La Araucanía	9.977	9.579	5.165	24.721
Los Ríos	2.757	2.418	1.481	6.656
Los Lagos	7.325	7.643	5.368	20.336
Aysén	739	665	578	1.982
Magallanes	1.764	2.512	1.032	5.308
Metropolitana	29.871	31.339	28.403	89.613
Nacional	123.283	121.921	84.452	329.656



Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025

